

Styringsgruppemøte ny skole

Referat fra styringsgruppemøte 9

Prosjekt : Ny Ramberg skole

Tid : 05.05.2020 klokken: 14.00-15.30

Sted : Teams-møte

Tilstede :

- Niilo Nissinen (styreleder)
- Trond Kroken (politiker)
- Nina Seljeseth (verneombud skole)
- Dag Walle (Prosjektleder teknisk)
- Erling Sandnes (rådmann)
- Marit S. Johansen (politiker)
- Hans Fredrik Sjørdal (politiker)
- Steinar Friis (politiker)
- Mette Henriksen (Prosjekteringsgruppeleder forprosjekt)
- Frøydis Rørtveit Stensvik (Byggherreombud)

SAK NR.	ANGÅENDE	ANSVAR	FRIST
9.1	Saksliste • Møteinnkalling • Godkjenning av protokoll • Allrom, prinsippavklaring		
9.2	Møteinnkalling Avklaring av sak vedrørende allrom fra forrige møte var agenda i møteinnkallingen.	PL/ADM	
9.3	Godkjenning av protokoll: Ingen kommentarer til denne.	Info	

9.4	Allrom (og vurdering av større hall) <i>Fra forrige møtetreferat 28.april:</i> Vedtaket i kommunestyret er at det skal utarbeides forprosjekt med mulighet til å ta ut allrommet ved tilbudsinnhenting for ny skole. Da allrommet inneholder funksjoner som er nødvendig for å oppfylle forskriftskrav må disse omfordeles dersom allrommet skal reduseres. Det fremlegges et notat som viser hvilke funksjoner det gjelder og hvordan en omfordeling kan gi seg utslag arealmessig. En omarbeidelse vil utsette prosessen. Rådgivergruppen må få beskjed om hva som skal tas med i tilbudsgrunnlaget. Styringsgruppen svarer på dette punktet i neste møte. <i>BHO blir bedt om å sende en kort redegjørelse på hvordan prosessen påvirkes ved ulike valg.</i> Møte 5. april: Beslutning om videreføring av allrommet som vist i skisseprosjektet eller reduksjon av dette som følge av større hall må tas. Mail med skisse av større hall fra Hallmaker som viser mulig idrettshall med skolefasiliteter som musikkrom, bibliotek og skolekjøkken ble lagt frem med vedtaksforslag som følger fra posisjonen: <i>Samtlige funksjoner som er ivarettatt i skissen fra Flakstad IL tas ut av skoleprosjektet (Skolekjøkken, musikkrom, bibliotek og kunnskapstrapp med sittegrupper for bespisning). Skolen ses i sammenheng med hall som idrettslaget skal bygge, der intensjonen er at skolen leier de funksjoner som behøves for å drifte på en god måte. Endringene tas med i videre planlegging og brukermedvirkning. Det lages en enkel skisse for inngangsparti (foaje) i tråd med nødvendige endringer for å oppnå et godt tegningsunderlag som vedlegg til konkurransegrunnlaget.</i> <i>Vedtaket legges frem som innstilling til kommunestyret 12. Mai.</i> Det opplyses at brukermedvirkning på dette kommer i neste fase av prosessen etter at eventuell beslutning om utredning er tatt. Bruker vil bli involvert. Det opplyses at det ikke er vurdert hvor mye ekstra tid som antas brukt. Dette vil estimeres i neste fase. Det påpekes at dersom skoleprosjektet forenkles vil byggetiden kortes ned. Det opplyses at leiebeløp ikke er estimert. Dette kommer i neste fase etter at beslutning om utredning er tatt. Det påpekes at liknende plan i 2016 ikke var kostnadsbærende og ble lagt bort. Utredning om anskaffelse av om leiekontrakt må gjøres etter regler for offentlig anskaffelse må fremlegges. Byggherreombud og prosjekteringsleder får i oppgave sjekke dette og melde tilbake til styringsgruppa.	SG Info Info Info BHO/PGL	05.05 Snarlig
-----	---	--	-----------------------------

	Det drøftes om foreslåtte vedtak skal opp i møtet 12. mai eller om det skal avventes til juni-møtet. Det vedtas at vedtaket som foreslått legges frem 12. mai.	SG/ADM	
9.5	Beslutningsplan Beslutningsplanen fravikes ved at beslutning vedrørende allrom og hall utsettes til kommunestyremøtet 12. mai. Rådgivergruppen stopper midlertidig sitt arbeid med beskrivelse og detaljering av tegninger til beslutning er vedtatt. Generelle oppgaver som ikke avhenger av løsning kan fortsette. Beholde mulighet for fremtidig basseng behandles ikke i dette møtet.	SG/ADM Info Info	11.05
9.6	Videre møter Styringsgruppemøte 11. mai. Kommunestyremøte 12. mai.	POL/ADM	
9.7	Generelt Det tas opp spørsmål om at det er gjort sol-skyggestudier for skolen da det på sørvestfasaden er mye sol. Det svares ut at dette er vurdert i skisseprosjektfasen og løsning er optimalisert i forhold til når på dagen sollys på fasaden kan oppstå. Saken forfølges ikke ytterligere i møtet. Det blir bedt om at det referatføres hvem som har vært med i brukergruppen. Her er utklipp fra et møtereferat som viser deltakerne:	Info Info	

Oppdragsgiver	Flakstad kommune																																
Tid	19.12.19	Klokken:	14.00 – 16.00																														
Sted	Ramberg skole, Flakstad kommune																																
Tilstede	<table><tr><td>Viviann Eriksen</td><td>Flakstad kommune, skolen</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Nina Seljeseth</td><td>Flakstad kommune, drift</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Eli Folden</td><td>Flakstad kommune, skolen</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Kirsten Lamøy</td><td>Flakstad kommune, skolen</td><td>RSK Verneombud</td></tr><tr><td>Kristian R Knutsen</td><td>Flakstad kommune, Teknisk E</td><td>PL / BH</td></tr><tr><td>Wenche Henriksen</td><td>stein hamre arkitektkontor as</td><td>ARK</td></tr><tr><td>Solveig Erdahl</td><td>stein hamre arkitektkontor as</td><td>ARK</td></tr><tr><td>Oddbjørg Jørgensen</td><td>Flakstad kommune, rektor</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Erling Sandnes</td><td>Flakstad kommune, Rådmann,</td><td>Byggherre(BH)</td></tr><tr><td>Hans Fredrik Sjørdal</td><td>Flakstad Kommune, ass rektor</td><td>RSK</td></tr></table>			Viviann Eriksen	Flakstad kommune, skolen	RSK	Nina Seljeseth	Flakstad kommune, drift	RSK	Eli Folden	Flakstad kommune, skolen	RSK	Kirsten Lamøy	Flakstad kommune, skolen	RSK Verneombud	Kristian R Knutsen	Flakstad kommune, Teknisk E	PL / BH	Wenche Henriksen	stein hamre arkitektkontor as	ARK	Solveig Erdahl	stein hamre arkitektkontor as	ARK	Oddbjørg Jørgensen	Flakstad kommune, rektor	RSK	Erling Sandnes	Flakstad kommune, Rådmann,	Byggherre(BH)	Hans Fredrik Sjørdal	Flakstad Kommune, ass rektor	RSK
Viviann Eriksen	Flakstad kommune, skolen	RSK																															
Nina Seljeseth	Flakstad kommune, drift	RSK																															
Eli Folden	Flakstad kommune, skolen	RSK																															
Kirsten Lamøy	Flakstad kommune, skolen	RSK Verneombud																															
Kristian R Knutsen	Flakstad kommune, Teknisk E	PL / BH																															
Wenche Henriksen	stein hamre arkitektkontor as	ARK																															
Solveig Erdahl	stein hamre arkitektkontor as	ARK																															
Oddbjørg Jørgensen	Flakstad kommune, rektor	RSK																															
Erling Sandnes	Flakstad kommune, Rådmann,	Byggherre(BH)																															
Hans Fredrik Sjørdal	Flakstad Kommune, ass rektor	RSK																															
Ikke til stede / KOPI	<table><tr><td>Renate Magda Aasli</td><td>Flakstad kommune, skolen</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Stein Hamre</td><td>stein hamre arkitektkontor</td><td>ARK</td></tr><tr><td>Mette Henriksen</td><td>stein hamre arkitektkontor</td><td>ARK</td></tr><tr><td>Berit Lind</td><td>Flakstad kommune, skolen</td><td>RSK</td></tr><tr><td>Ann Kristin Windstad</td><td>Kulturskolen, rektor (KSK)</td><td>RKSK</td></tr></table>			Renate Magda Aasli	Flakstad kommune, skolen	RSK	Stein Hamre	stein hamre arkitektkontor	ARK	Mette Henriksen	stein hamre arkitektkontor	ARK	Berit Lind	Flakstad kommune, skolen	RSK	Ann Kristin Windstad	Kulturskolen, rektor (KSK)	RKSK															
Renate Magda Aasli	Flakstad kommune, skolen	RSK																															
Stein Hamre	stein hamre arkitektkontor	ARK																															
Mette Henriksen	stein hamre arkitektkontor	ARK																															
Berit Lind	Flakstad kommune, skolen	RSK																															
Ann Kristin Windstad	Kulturskolen, rektor (KSK)	RKSK																															
Kopier til øvrige deltakere i Brukergruppen distribueres av BH w/ Erling Sandnes.																																	

Referent BHO Frøydis Rørtveit Stensvik