

Møtereferat

Sted: Teams

Tid: 17.09.2021 kl 10:30

Til stede:

Lars Stinessen	Nordland fylkeskommune (Nfk)
Marit Vorren	Nordland fylkeskommune (Nfk)
Steinar Sæterdal	Moskenes kommune
Øystein Solaas	Moskenes kommune

Møteleder:

Lars Stinessen

Referent: Marit Vorren

Agenda:

Avklare gjenstående gjøremål, og avklare arbeids- og kostnadsfordeling mellom Nfk og Moskenes i forbindelse med etablering av flytekai på Reine.

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
Innledning	Kort gjennomgang av møtets formål og agendapunkter	Nfk	-
Valg av referent	Marit Vorren	Nfk	-
Prosjektsøknad, utarbeide og sende	Nfk søker om tillatelse til igangsettelse og framskaffer nødvendig dokumentasjon inkl. ansvarserklæring.	Nfk v/Marit	Søknadsprosessen starter omgående.
Prosjektsøknad, behandle og godkjenne	Kommunen behandler søknaden.	Moskenes kommune	
Landstrøm, fartøy	Etablere kapasitet for minimum 32A liggestrøm til fartøyet	Moskenes kommune	1. desember
Landstrøm, kai	Avklare behovet og etablere kapasitet for		1. desember



	strøm til belysning og varmekabler Moskenes sørger for tilgjengelig kapasitet. Kommunen ønsker at det legges varmekabler i dekket på flytebrygge. Nfk sjekker med leverandør hvor mye strøm varmekabler trekker.	Moskenes kommune Nfk v/Lars	snarest
Atkomstvei	Utbedre som nødvendig i h t trafikken til/fra kai Asfaltering fram til landkar	Moskenes kommune	1. desember
Anleggstilskudd	Moskenes kommune mottar et generelt prosjekttilskudd. Overføres ved overtakelse av kaien.	Nfk/Moskenes kommune	tbd
Fortøyningsanalyse	Innhente hos leverandøren Helgeland Marinasystemer. Oversende til Moskenes kommune. Legges ved søknad om igangsettelse.	Nfk v/Marit	
Landkar, spesifikasjon	Avklare nøyaktig plassering, størrelse og beskaffenhet Undersøke hvilken beskaffenhet landkaret må ha mtp landgang. Leverandør spesifiserer hva landgang krever mtp. festepunkt. Kommunen involveres fortløpende mtp. grunnforhold (fysisk befaring).	Nfk v/Lars	



Landkar, ROS-analyse	Estimert 2,6 meter fallhøyde. Avklare behov for rekkverk og sikring.	Nfk tar et avklaringsmøte med leverandør.	
Landkar, universell utforming	Må inntas i spesifikasjonen	Nfk	
Landkar, bestilling	Innhente tilbud fra entreprenører, basert på spesifikasjon. Velge leverandør, bestille bygging	Nfk	
Landkar, konstruksjon og bygging	Overvåke byggeprosessen	Moskenes kommune	tbd
Landkar, fakturering	Avklare kostnadsfordeling og fakturering av arbeidstid og leverandørkostnader	Utgår Nfk er ansvarlig for å få dette på plass.	
Avtale, ferdigstille utkast	Fremlegge ferdig avtaleutkast for fylkesdirektør og kommunedirektør	Nfk/Moskenes kommune	Innen mandag 20.9.21 kl. 10:00.
Avtale, godkjenne og signere	Fylkesdirektør for transport og infrastruktur og kommunedirektør signerer (forbehold om politisk godkjenning)	Nfk/Moskenes kommune	asap
Kai, bestille	Bestille kai, inkludert slep og installasjon, hos leverandør	Nfk	tbd
Kai, tidsplan	Innhente oppdatert tidsplan fra leverandør. Kommunisere oppdateringer til Moskenes kommune og operatør	Nfk	tbd
Operatør, midlertidig kai	Sørge for fortsatt midlertidig kailøsning for operatør inntil videre.	Moskenes kommune	Til ny flytebrygge er på plass. Senest 1.2.2022

	Midlertidig kailøsning videreføres.		
Operatør, informasjon og høring	Informere om tidsplan. Innhente innspill fra operatør.	Nfk	1. oktober
Neste møtedato	Torsdag 23.9.21		

Lars Stinessen

Øystein Solaas

Nordland fylkeskommune

Moskenes kommune