



STYRINGSGRUPPE NYE RAMBERG SKOLE

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 28.04.2020

Møtetid: Kl. 12:00-14:00

Møtested: Flakstad kommune
rådhusets kantine,
Ramberg

Saksnr: 2020000119

Følgende medlemmer møtte:

Marit Kristin S. Johansen

Trond E. Kroken

Niilo Nissinen

Parti

SP

SP

SV

Varamedlemmer

Nina Seljeset – møtte som verneombud skole

Einar B. Benjaminsen

Parti

LL

Forfall:

Hans Fredrik Sørdal

Steinar Markus Friis

Parti

AP

FDL

Andre som møtte:

Dag Walle

Mette Henriksen (Prosjekteringsgruppeleder forprosjekt)

Ferry Smits (Energirådgiver)

Frøydís Rørtveit Stensvik (Byggherreombud)

Møteleder:	Niilo Nissinen
Møtesekretær:	Frøydís Rørtveit Stensvik (byggherreombud)
Fra adm. møtte:	Rådmann Erling Sandnes
Innkalling:	Ok
Saksliste:	Ok
Orientering:	
Diverse:	

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
003/20	Godkjenning av protokoll
004/20	ALLROM I NY SKOLE – LØSNINGER OG BEHOV - nye Ramberg skole
005/20	BESLUTNINGSPLAN - nye Ramberg skole
006/20	Energi- og miljøambisjoner - nye Ramberg skole
007/20	FREMDRIFT LEVERANSEPLAN - nye Ramberg skole

003/20: Godkjenning av protokoll

Møteprotokollen fra forrige møte godkjennes slik den foreligger.

28.04.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

nyeRSK - 003/20 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.

004/20: ALLROM I NY SKOLE – LØSNINGER OG BEHOV - nye Ramberg skole

Rådmannens innstilling:

1. Styringsgruppa tar orienteringen til etterretning.
2. Bortfall av Allrom/foaje tas ikkje med i anbudsgrunnlaget.

28.04.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole

Allrom

Vedtaket i kommunestyret er at det skal utarbeides forprosjekt med mulighet til å ta ut allrommet ved tilbudsinnhenting for ny skole. Da allrommet inneholder funksjoner som er nødvendig for å oppfylle forskriftskrav må disse omfordeles dersom allrommet skal reduseres. Det fremlegges et notat som viser hvilke funksjoner det gjelder og hvordan en omfordeling kan gi seg utslag arealmessig. En omarbeidelse vil utsette prosessen.

Rådgivergruppen må få beskjed om hva som skal tas med i tilbudsgrunnlaget.

Styringsgruppen svarer på dette punktet i neste møte.

BHO blir bedt om å sende en kort redegjørelse på hvordan prosessen påvirkes ved ulike valg.

Tilleggsforslag godkjent.

nyeRSK - 004/20 Vedtak:

Allrom

Vedtaket i kommunestyret er at det skal utarbeides forprosjekt med mulighet til å ta ut allrommet ved tilbudsinnhenting for ny skole. Da allrommet inneholder funksjoner som er nødvendig for å oppfylle forskriftskrav må disse omfordeles dersom allrommet skal reduseres. Det fremlegges et notat som viser hvilke funksjoner det gjelder og hvordan en omfordeling kan gi seg utslag arealmessig. En omarbeidelse vil utsette prosessen.

Rådgivergruppen må få beskjed om hva som skal tas med i tilbudsgrunnlaget.

Styringsgruppen svarer på dette punktet i neste møte.

BHO blir bedt om å sende en kort redegjørelse på hvordan prosessen påvirkes ved ulike valg.

005/20: BESLUTNINGSPLAN - nye Ramberg skole

Rådmannens innstilling:

Styringsgruppa godkjenner fremlagte beslutningsplan.

28.04.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole

Beslutningsplan

Fremlagte fremdriftsplan tas til etterretning, beslutningsplan gjennomgås av prosjekteringsgruppeleder fra SHA, denne vedtas i møtet.

Beslutningene med frist 5. mai er energiløsning og hvilke bygningsdeler rådgivergruppen skal lage forprosjekt på.

Dvs avgjørelse på flerbrukshall, garderober, allrom og forberedelse for fremtidig basseng. Det informeres i møtet at formannskapet har vedtatt å ta ut mellomstor flerbrukshall fra sitt skoleprosjekt og gå for leie av fasiliteter i en flerbrukshall bygd i regi av Flakstad IL. Det gis tilbakemelding på om dette kan iverksettes nå eller om det må videre politisk behandles først.

Tilleggsforslaget godkjent.

nyeRSK - 005/20 Vedtak:**Beslutningsplan**

Fremlagte fremdriftsplan tas til etterretning, beslutningsplan gjennomgås av prosjekteringsgruppeleder fra SHA, denne vedtas i møtet.

Beslutningene med frist 5. mai er energiløsning og hvilke bygningsdeler rådgivergruppen skal lage forprosjekt på.

Dvs avgjørelse på flerbrukshall, garderober, allrom og forberedelse for fremtidig basseng. Det informeres i møtet at formannskapet har vedtatt å ta ut mellomstor flerbrukshall fra sitt skoleprosjekt og gå for leie av fasiliteter i en flerbrukshall bygd i regi av Flakstad IL. Det gis tilbakemelding på om dette kan iverksettes nå eller om det må videre politisk behandles først.

006/20: Energi- og miljøambisjoner - nye Ramberg skole

Rådmannens innstilling:

Flakstad Kommune legger til grunn følgende krav og definisjoner for nye Ramberg Skole, slik at de overordnede klimamålene kan ivaretas:

- a. Prosjektet skal tilfredsstille kravene iht passivhus, konf. NS 3701:2012
- b. Prosjektet skal ha en varmepumpeløsning som skal dekke minst 60% av det termiske varmebehovet
- c. Prosjektet skal oppnå minst energimerke «A» basert på gjeldende energimerkeskala
- d. Prosjektet skal ha en reduksjon i bundet CO2 til materialer og produkter på minst 25%
- e. Det kan legges til grunn i totalentrepriseforespørsel en opsjonspris for et solcelle / PV anlegg.

28.04.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole

Nytt forslag fra SP v/Marit Johasen:

Flakstad Kommune legger til grunn følgende krav og definisjoner for nye Ramberg Skole, slik at de overordnede klimamålene kan ivaretas:

- a) Prosjektet bør tilfredsstille kravene iht passivhus, konf. NS 3701:2012
 - b) Prosjektet skal ha en varmepumpeløsning som skal dekke minst 60% av det termiske varmebehovet
 - c) Prosjektet skal oppnå minst energimerke «A» basert på gjeldende energimerkeskala
 - d) Prosjektet skal ha en reduksjon i bundet CO2 til materialer og produkter på minst 25% e)
- Det kan legges til grunn i totalentrepriseforespørsel en opsjonspris for et solcelle / PV anlegg.

Energiløsning

Fremlagte energinotat ble gjennomgått av rådgiver fra Rambøll.

Energirådgiver anbefalte et skal-krav for passivhus.

Tilleggsforslaget fra SP vedtatt.

nyeRSK - 006/20 Vedtak:

Flakstad Kommune legger til grunn følgende krav og definisjoner for nye Ramberg Skole, slik at de overordnede klimamålene kan ivaretas:

- a) Prosjektet bør tilfredsstille kravene iht passivhus, konf. NS 3701:2012
 - b) Prosjektet skal ha en varmepumpeløsning som skal dekke minst 60% av det termiske varmebehovet
 - c) Prosjektet skal oppnå minst energimerke «A» basert på gjeldende energimerkeskala
 - d) Prosjektet skal ha en reduksjon i bundet CO2 til materialer og produkter på minst 25% e)
- Det kan legges til grunn i totalentrepriseforespørsel en opsjonspris for et solcelle / PV anlegg.

007/20: FREMDRIFT LEVERANSEPLAN - nye Ramberg skole

Rådmannens innstilling:

Fremdriftsplan godkjennes som fremlagt.

28.04.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole
Ikke behandlet.

nyeRSK - 007/20 Vedtak:

Ikke behandlet